BILAGA M1.21 SAMRÅDSMÖTE NATURSKYDDSFÖRENINGEN LUND

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 Slutversion

Samråd med Naturskyddsföreningen Lund om projekt MAXIMA

Datum:	2025-02-12
Tid:	08:30- 09:30
Plats:	Digitalt (Zoom)

Närvarande

Namn		Roll
Naturskyddsföreningen Lund		
Kerstin Brodelius		Engagerad i Naturskyddsföreningen Lund
Leif Runesson		Sekreterare i styrelsen för Naturskyddsföreningen Lund
Christina Jacobsson		Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Lund
Lars Nerpin		Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Lund
VA SYD		
Petra Mani		Bitr. projektledare Tillstånd
Elisabeth Werner		Juridiskt ombud (Delphi) för tillståndsansökan
Stefan Milotti		Projektledare Avloppstunnel Söder och Norr
Torbjörn Lagrelius		Funktion Fastighet
Anna Thyrén		Ansvarig Miljökonsekvensbeskrivningen, Tyréns
John Sjöström		Ansvarig samråd, Tyréns
Rebecka Strohl	Protokollförare	Handläggare samråd, Tyréns

Det som anges i protokollet är information som framkom på möte utöver det som framgår av powerpointpresentationen (bilaga 1). Även under mötet ställda frågor och lämnade svar redovisas i protokollet.

1 Välkomna

Petra Mani hälsar alla välkomna och presenterar förutsättningar för dagen

- Genomgång agenda
- Syftet med möte är avgränsningssamråd och få återkoppling med frågor och information som Naturskyddsföreningen vill ta upp.
- Presentation av mötesdeltagare (se deltagarlista)

2 Inledning och presentation av avloppsreningssystemet MAXIMA

2.1 MAXIMA – ett nytt system för rening av vårt avloppsvatten

Petra Mani presenterar VA SYDs verksamhet och MAXIMA

VASYD:

- VA SYD är en av Sveriges största VA-organisationer, med en halv miljon kunder och omsätter cirka 1 miljard per år.
- Storsatsar på regionalt avloppssystem.

MAXIMA:

- MAXIMA är ett stort regionalt samhällsprojekt där VA SYD bygger om och ut Sjölunda avloppsreningsverk för att kunna rena mer avloppsvatten från kommuner i sydvästra Skåne: Burlöv, Malmö, Lomma och Lund samt Hjärup i Staffanstorps kommun som redan är anslutna till Sjölunda.
- MAXIMA är ett system som består av olika anläggningsdelar. Ansökan omfattar om- och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk, nya utloppsledningar i Öresund med en ny utsläppspunkt, ny pumpstation i Sjölunda, Avloppstunnel Söder under Malmö och Avloppstunnel Norr från Lund till Malmö.
- Utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk omfattar en kapacitetsökning från dagens anslutning om cirka 360 000 personer till cirka 690 000 personer.
- De avloppsreningsverk som finns i regionen är gamla och i stort behov av modernisering. Det finns behov av större kapacitet och ny infrastruktur för att ta emot avloppsvatten.
- Befolkningsökningen i regionen ställer nya krav på avloppsreningsverken. Miljölagstiftningen blir starkare när det gäller rening. Det finns ett behov av förnyat miljötillstånd.
- Alla anläggningsdelar ska ses som ett tekniskt system, anläggningsdelarna är beroende av varandra. Ett samlat tillstånd söks för hela systemet.
- Överföringsledningar från Borgeby avloppsreningsverk ingår inte i tillståndsansökan men är en del av program MAXIMA. Överföringsledningarna hanteras separat med ledningsrätt. Avveckling och rivning av Källby och Borgeby avloppsreningsverk ingår inte heller i tillståndsansökan.

2.2 Samhällsnyttor

Petra Mani presenterar projektets nyttor

- Projektet är inget självändamål, det finns 5 identifierade samhällsnyttor.
- Regionens befolkningstillväxt och klimatförändringar behöver hanteras för att samhället ska kunna fungera. Projektet skapar även många nya arbetstillfällen under en 10-årsperiod.
- Det renade avloppsvattnet kommer att ha mindre belastning mindre vattendrag och Öresund jämfört med idag.
- VA SYD vill återvinna energi och näringsämnen i samhället, exempelvis genom nya produkter av restprodukter, till exempel uppgradera metangas från rening till biogas och använda rötat slam som gödning på jordbruksmark.
- MAXIMA stärker VA SYD och dess medlemmar. Samlar kompetens och investeringar till ett ställe.
- MAXIMA ska vara ett robust system med en ökad driftsäkerhet som kan hantera framtida störningar, krig och kriser i regionen under lång tid framåt. Avloppsrening är en nödvändighet för att samhället ska fungera.

2.3 Preliminär tidplan

Petra Mani presenterar

- VA SYD håller på att ta fram handlingar till tillståndsansökan och planerar att skicka in ansökan till mark- och miljödomstolen under försommaren 2025 och räknar med att det tar cirka 2 år att få tillstånd. Man hoppas på att få tillstånd 2027.
- Räknar med cirka 8 års byggtid.
- Det är mest tidskritiskt att få börja bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk. Byggnation av Sjölunda avloppsreningsverk sker under pågående drift.

3 Tillståndsansökans omfattning

3.1 Lokalisering

Petra Mani presenterar

- Olika platser för lokalisering av anläggningsdelarna har utretts.
- Det har bedömts att den nuvarande platsen för Sjölunda avloppsreningsverk är den bästa. Platsen används redan för ändamålet och det ligger i ett industriområde långt från bostäder.
- Utloppsledningarna och utsläppspunkten har varit föremål för modelleringar, utredningar och jämförelser. Utsläppspunkten cirka 4 kilometer ut i havet är den mest optimala. Den nuvarande utloppsledningen ligger cirka 2 kilometer ut.
- För Avloppstunnel Söder har alternativet tunnel jämförts med ett nytt tryckavloppsystem. Slutsatsen är att en tunnel stör omgivningen minst.
- Pumpstationen som ska lyfta vattnet från avloppstunnlarna behöver ligga nära avloppsreningsverket och i en lågpunkt mellan de två tunnlarna. Det finns inte utrymme för pumpstationen på fastigheten Sjölunda 9, den är därför placerad strax utanför.
- För Avloppstunnel Norr har alternativen ledning och tunnel jämförts och slutsatsen är att tunnel är det alternativ som stör omgivningen minst. En ledning skulle bland annat innebära

att en väldigt lång korridor behöver schaktas upp i marknivå mellan Lund och Malmö. Med nuvarande lösning kommer bara schakten att synas i byggskedet.

4 Planerad verksamhet

4.1 Legala avgränsningar

Elisabeth Werner presenterar

- Anledning till att avgränsningssamrådet genomförs är för att VA SYD ska söka tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken.
- Tillstånd till miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken) söks för om- och utbyggnad samt kapacitetsökning av avloppsreningsverket och den fortsatta driften.
- Olika typer av vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken) är aktuella i byggskedet, bland annat:
    - Bortledning av grundvatten. Tunnlarna är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken men i byggskedet behöver man leda bort grundvatten från schaktområden vilket är tillståndspliktigt.
    - Arbete i vattenområde vid bland annat anläggande av utloppsledningarna, till exempel muddring.
- Tillstånd och dispenser enligt 7 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen. Utredning pågår avseende dispenser för bland annat artskydd och biotopskydd samt huruvida tillstånd (7 kap. miljöbalken) på grund av påverkan på Natura 2000-området behöver sökas. Ser just nu inte att tillstånd för Natura 2000-området behöver sökas men det ingår i samrådet.
- Följdverksamheter (16 kap. miljöbalken) kommer ingå i ansökan. Följdverksamheter är nödvändiga verksamheter och åtgärder som behövs för att bedriva verksamheten ändamålsenligt, såsom transporter och ledningsnätet.

4.2 Geografisk avgränsning

Elisabeth Werner presenterar

- Samrådskretsen (streckad linje i kartan på sid. 14 i PowerPoint presentationen, Bilaga 1) har avgränsats utifrån olika parametrar: påverkansområden för buller, grundvattensänkning och vibrationer. Samrådskretsen har definierats utifrån det största påverkansområdet på respektive plats. Kring schakten är det generellt grundvattenpåverkan som är dimensionerande för samrådskretsen, för utloppsledningarna är det buller och för tunnelkorridoren mellan schakten är vibrationer dimensionerande.

5 Upptagningsområde samt avveckling och rivning

Petra Mani presenterar:

- Den grå rutan visar arbetsområdet vid S37 Källby (sid. 15 i powerpointpresentation, Bilaga 1). Den mörkgrå pricken är schaktet.
- Befintligt ledningsnät till Källby avloppsreningsverk kommer att anslutas till schaktet.

- Avveckling av verksamheten vid Källby avloppsreningsverk och hanteringen av dammarna vid Källby ingår inte i tillståndsansökan.

6 Avloppsreningssystemet

6.1 Avloppstunnel Norr

Stefan Milotti presenterar

- I Avloppstunnel Norr leds vatten från Källby till Sjölunda pumpstation med självfall.
- Avloppstunneln är cirka 3 meter i diameter.
- Tunneln är försedd med 4 schakt som behövs för tunneldrivning och anslutning av befintligt ledningsnät.
- Vid S34 Södra Hjärup och S30 Arlöv finns pumpstationer där det befintliga ledningsnätet kommer att anslutas till avloppstunneln. S32 Alnarp kommer sannolikt användas som startschakt vilket innebär att schaktet används för att driva tunnelborrningsmaskinen i båda riktningar under byggskedet. Vid S32 Alnarp sker all masshantering för Avloppstunnel Norr.
- Byggtid för avloppstunneln är cirka 4-5 år.

6.2 Tunneldrivning

Stefan Milotti presenterar

- Huvudtunnlarna kommer att drivas med EPB-TBM med segmentlining, med roterande borrhuvud längst fram (bild till höger). Massor transporteras bakåt till startschaktet.

7 Aktuella schakt med arbetsområden

7.1 S37 Källby

VA SYD visar bilder på schakt S37 Källby.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Hinner man med biologiska undersökningar innan ansökan ska lämnas innan?

VA SYD svarar: Det har gjorts flera naturvärdesinventeringar och bedömningarna från dessa ingår i miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör ansökan. Eftersom det är så pass lång tid till byggstarten kan vi behöva göra kompletterande undersökningar innan byggskedet startar.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Varför ingår inte rivning av Källby avloppsreningsverk och hantering av dammarna i ansökan?

VA SYD svarar: Det har avgränsats bort eftersom det inte ingår i den planerade verksamheten. Källby avloppsreningsverk har ett eget tillstånd. När man ska avveckla en verksamhet görs det i en separat process. Tillsynsmyndigheten hanterar den frågan separat.

Fråga från Naturskyddsföreningen: För att de har ett eget tillstånd?

VA SYD svarar: Ja, och för att man vill separera processerna eftersom Källby avloppsreningsverks verksamhet inte är en del av den planerade verksamheten.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Det har inte kommit ut någon information om det ärendet än?

VA SYD svarar: Det beror på att man inte kan avveckla Källby avloppsreningsverk förrän MAXIMA är färdigbyggt. Det är först om cirka 10 år som avvecklingen blir aktuellt. Att det ligger långt fram i tiden är också en anledning till att det inte ingår i ansökan.

Kommentar från Naturskyddsföreningen: Det blir lite av ett moment 22. Naturskyddsföreningen är mest oroliga för dammarna nedströms Källby. Det är sent att ta hand om det MAXIMA är klart.

VA SYD svarar: Det är också en separat fråga. Hanteringen av dammarna blir en indirekt effekt av eventuell nedläggning av Källby avloppsreningsverk. Lunds kommun är medveten om intresset för dammarna. Vi vet att kommunen har tittat på andra lösningar för dammarna, till exempel dagvattenhantering, men det ingår inte i MAXIMA.

Kommentar från Naturskyddsföreningen: Att inte skicka ut vatten i Höje å innebär att förutsättningarna i ån förändras, det blir kallare och mindre näringsrikt vatten. Det påverkar de organismer som lever i och vid ån. Då blir ju inte förändringarna i Höje å bedömt som en effekt av MAXIMA.

8 Förväntad miljöpåverkan

8.1 Påverkan i bygg- och driftskede

John Sjöström presenterar

- Störst påverkan i byggskedet i samband med byggnation av schakt, Sjölunda avloppsreningsverk och utloppsledningar. Viktiga aspekter i byggskedet är till exempel grundvattenpåverkan, utsläpp av överskottsvatten, transporter, masshantering, buller och vibrationer, natur och Natura 2000.
- I driftskedet sker mindre påverkan vid utsläpp till recipient, transporter och luft och lukt.
- Det kommer att vara ett undertryck i tunneln vilket innebär att lukt och luft i normalläget släpps ut vid Sjölunda pumpstation, men vid stora flöden kan det uppstå lukt vid andra schakt.

8.2 Ytvatten

John Sjöström presenterar

- Överskottsvatten är allt vatten som tas omhand i schakten under byggtiden. Det är inte färdigutrett exakt hur vattnet ska hanteras, det kommer vara olika hantering och behandling vid varje schakt.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Är det inläckande grundvatten som kommer släppas till Höje å?

VA SYD svarar: Det kommer vara en kombination av inläckande grundvatten, regnvatten och annat vatten som samlas i schakten. Vattnet behöver samlas upp och eventuellt behandlas för att sedan antingen släppas till recipient eller skickas till allmänt VA-nät. Hanteringen av vattnet beror på vattnets kvalitet och respektive schakt. Frågan är under utredning och resultatet redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

8.3 Buller och vibrationer

John Sjöström presenterar

- Buller hanteras vid samtliga schakt. Anpassningar i form av bullerdämpande åtgärder och byggtider för att minimera påverkan.

8.4 Transporter och masshantering

John Sjöström presenterar

- Transportvägar under byggskedet är under utredning. Material och massor transporteras till och från anläggningsdelarna under byggskedet. En möjlig lösning är att transportera samtliga överskottsmassor till nordvästra Skånes renhållningsbolag men VA SYD utreder även möjligheter till hantering av massor lokalt.

8.5 Naturmiljö

Anna Thyrén presenterar

- Det finns naturvärden på flera ställen längs med tunnelsträckningen.
- Det har gjorts flera inventeringar. Exempelvis finns alléer som omfattas av biotopskydd, bland annat vid Källby. VA SYD försöker planera så att allén inte ska påverkas. Det finns även fåglar, groddjur och kärlväxter vid arbetsområden.

8.6 Natura 2000 och naturreservat

Anna Thyrén presenterar

- Avloppstunnel Norr kommer att passera under Höjeådals naturreservat. VA SYD utreder eventuell påverkan.
- VA SYD utreder effekter på Höje å, framförallt påverkan på miljökvalitetsnormer och vilken påverkan det får att utsläppspunkten flyttas till Öresund.
- VA SYD noterar Naturskyddsföreningens synpunkter om Höje å och beaktar dessa i arbetet med MKB och ansökan.

9 Övriga frågor

Fråga från Naturskyddsföreningen: Hur arbetar ni med att uppskatta klimatpåverkan på kort och lång sikt? Till exempel användning av betong, transporter och pågående klimatpåverkan med kraftiga stormar, regn och höjd havsnivå. Sjölunda kommer att bli mer och mer utsatt.

VA SYD svarar: Det kommer att redovisas i ansökan och MKB. Berörda planer och program beaktas, bland annat detaljplanen för fastigheten Sjölunda 9 (Sjölunda avloppsreningsverk).

Fråga från Naturskyddsföreningen: Ser ni några större risker i lokaliseringen?

VA SYD svarar: Det kustnära läget har varit en del av avvägningen i lokaliseringen och har vägts mot bland annat den samhällsekonomiska nyttan i att ha allt samlat. Slutsatsen har blivit att det är den bästa lokaliseringen.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Lunds kommun hade ju egna konsulter som kom fram till att det var billigare att införa den teknik som behövdes i Källby.

VA SYD svarar: Vi förstår att det är en viktig fråga men det är inget som vi som tjänstemän utreder i det här skedet. Det är en politisk fråga och ett beslut om MAXIMA som har fattats.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Vi har sett att VA SYD har en framåtsyftande vision. Hur uppfylls den i det här projektet?

VA SYD svarar: (Visar bild 8 om samhällsnyttor i powerpointpresentationen, Bilaga 1) Vi ser en stor befolkningsökning som de befintliga avloppsreningsverken inte klarar av att hantera. Vi behöver se till att vi har möjlighet att växa i regionen med hänsyn till miljön, bland annat genom att bygga om och bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk samt att utsläppspunkten placeras längre ut i Öresund. Det ingår en recipientutredning i ansökan.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Lund har en ny översiktsplan på gång med nya bostadsområden. Källby avloppsreningsverk kommer då inte kunna ta emot allt avloppsvatten från de nya bostäderna. Vad händer om utbyggnaden sker innan MAXIMA är klart?

VA SYD svarar: Vi har ingen specifik information om exakt hur mycket mer som kan anslutas till Källby avloppsreningsverk. Vårt huvuduppdrag är att uppfylla framtida kapacitetskrav, vilket är en del av vad MAXIMA syftar till.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Hur hanterar ni de synpunkter som kommer in via samrådet och hur påverkar de ansökan?

VA SYD svarar: Det är ett förfarande som är lagstadgat enligt miljöbalken. När man söker tillstånd behöver man ha ett samråd. Efter samrådsmötet sammanställs protokoll där frågeställningarna tas upp. Synpunkter som är relevanta för den i samrådet redovisade och planerade ansökan kommer att besvaras i samrådsredogörelsen och beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsunderlag, synpunkter och bemötanden redovisas i samrådsredogörelsen.

Kommentar från Naturskyddsföreningen: Vi anser att avgränsningen görs väldigt snävt avseende Höje å.

VA SYD svarar: Vi förstår att det är en viktig fråga för Naturskyddsföreningen. VA SYD har gjort en avgränsning av planerad verksamhet för kommande ansökan.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Vi kommer skicka in någon form av yttrande. Hur gör ni när ni granskar, ska vi sätta det viktigaste först? Vi hoppas att ni inte bortprioriterar vissa frågor för att de står långt ner i yttrandet.

VA SYD svarar: Vi beaktar allt som kommer in. Ni behöver inte tänka på ordningen.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Kommer ni samråda med Danmark, enligt ESBO-konventionen?

VA SYD svarar: Det kommer vi. Det är Naturvårdsverket som håller i den processen. I den tidigare ansökan som skickades in har man haft det samrådet med Naturvårdsverket. Vi har redan haft en tidig dialog för att uppmärksamma Naturvårdsverket på att ESBO-samråd behöver hållas.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Utöver Alnarpsströmmen, finns det andra vattentäkter och liknande som det finns anledning att hålla koll på?

VA SYD svarar: Det kommer att redovisas i ansökan. Vi gör en hydrogeologisk utredning där detta utreds. På ett övergripande plan är det Alnarpsströmmen och olika vattendrag som kan påverkas.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Inne på själva Sjölunda lär det ju finnas förorenad mark. Hur hanterar ni detta?

VA SYD svarar: Det kommer också att redovisas. Vi tittar mycket på masshantering och förorenad mark. Utredningar pågår, därför kan vi inte ge så mycket detaljer i detta skede.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Angående risk för höjd havsnivå. Det nämndes att det gjordes en utredning i samarbete med SYSAV, som kanske har några år på nacken. Är den möjligt att skicka den till oss? Det vore intressant att se hur den ser ut.

VA SYD svarar: De handlingar som ingår i tillståndsansökan kommer vi inte att delge förrän ansökan är klar.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Det borde väl vara en offentlig handling?

VA SYD svarar: Vi tar med oss frågan och återkopplar om det är aktuellt. Det finns också en risk med att lämna ut äldre utredningar som inte är aktuella.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Ska ni göra någon koldioxidbudget för att visa hur stora utsläpp man får under byggskede och avveckling? Det känns lite bakvänt att utesluta påverkan från till exempel rivning vid avveckling. Genom att snäva in ansökan ser det ut som att man får bättre koldioxidsiffror än om man tittar med ett helikopterperspektiv.

VA SYD svarar: Vi kommer att redovisa det som ingår i ansökan. Vi kommer att titta på den miljöpåverkan som den ansökta verksamheten kommer bidra till. Vi gör en klimatkalkyl och tittar på olika byggmaterial.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Men ni tittar inte på det som onyttiggörs (Källby och Borgeby)?

VA SYD svarar: Det handlar om avgränsningen. Avvecklingen får man ta med respektive tillsynsmyndighet i de olika kommunerna. Det som inte ingår i ansökt verksamhet tas inte upp i ansökan.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Kommer man att försöka ha arbetsmaskiner med låga utsläpp? Vi förstår att det ligger en bit fram i tiden. Kommer man göra åtaganden för koldioxidutsläpp med bästa möjliga teknik vid den tidpunkten?

VA SYD svarar: Avseende bästa möjliga teknik har man främst fokus på den miljöfarliga verksamheten. Vi har inga begränsningar ur den aspekten för arbetsmaskiner. Vi tar hänsyn till de lokala målsättningarna i respektive kommuner. Det blir också en senare upphandlingsfråga. Men det är en viktig fråga att tänka på.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Om det blir väldigt mycket vatten i tunnlarna, till exempel vid stora regn. Kan systemet hantera det?

VA SYD svarar: Det kommer vara en hög kapacitet vid pumpstationen. En fördel med att tunnlarna möts är att det finns en utjämningsmöjlighet mellan dem. Vid mycket kraftiga regn kommer det att brädda från avloppsledningsnätet. Ur bräddningssynpunkt blir det sammantaget en mycket bättre situation jämfört med idag. Dagens avloppssystem är känsligt för bräddningar.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Kommer kustskydd vara en del av era handlingar? Det har viss betydelse.

VA SYD svarar: Vi har inte med kustskydd i ansökan, men vi anpassar oss efter den gällande detaljplanen för Sjölunda som har tagit hänsyn till havsnivåhöjningar.

Fråga från Naturskyddsföreningen: Man tar idag bort rens vid Källby vilket är bra för verket. Varför vill ni inte fortsätta ta bort rens vid Källby? Det är en onödig risk att släppa med rens i tunneln. Vid låga flöden kanske renset bunkrar upp sig lite, känns som en onödig risk.

VA SYD svarar: Vi tar med oss den synpunkten.

Petra Mani avrundar och tackar för mötet.

10 Bilagor

Bilaga 1. Presentation vid samrådsmöte


VASYD
MAXIMA